

L.P.	Zakres prac	Wartość Elementu/Etapu	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	Wykonanie otworu w ścianach elewacji budynku numer 9, w szczególności: wykonanie rozbiórki ściany o wymiarach 0,5x1,1x1,3m, oczyszczenie i sortowanie cegły po rozbiórce do powtórnego wykorzystania, wykonanie obmurowania ościeży okiennych z odtworzeniem węgarów, zwieńczenie otworów nadprożem zbrojonym, wykonanie tynków od wewnętrznej strony otworu, spoinowanie ościeża okiennego		2013-11-25	2013-12-10
2	Wykonanie przemurzenia komina na dachu budynku numer 9, w szczególności: montaż rusztowań na wysokość 11m, rozbiórka części istniejących kominów, oczyszczenie i sortowanie cegły rozbiórkowej do ponownego wykorzystania, odtworzenie czap na kominach, naprawa lica ceglanego kominów na części zachowanej, spoinowanie, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja		2013-11-15	2013-12-31
<b>Razem</b>		<b>0</b>	Suma faktur w danym miesiącu	
			Suma faktur narastająco od początku realizacji	